



Comune di Rho



Valentina Giro
Assessora

Sviluppo sostenibile,
Ambiente e Animali
Infrastrutture e Mobilità
Cultura e Teatro

Class.6-5-0
Fasc. 13/2025
Rho, 27.05.2025

Alla cortese attenzione dei consiglieri comunali

Christian Colombo
colombo.consigliererho@arubapec.it

Stefano Giussani
giussani.consigliererho@arubapec.it

e p.c. Segreteria Organi Istituzionali Ufficio Diritti
Presidente del Consiglio Comunale
Unità di staff - Sindaco
Segretario Generale
Proprie Sedi

**Oggetto: Risposta interrogazione scritta prot. n° 4725 del 23.01.2025.
Ritardi lavori di riqualificazione parco Via Goglio.**

Gentili consiglieri,
in merito in oggetto, si comunica quanto segue:

l'appalto per i lavori in oggetto, approvati con determina n.1599 del 27.12.2023, prevedeva più ambiti di intervento:

- viale di collegamento tra Via Capuana e Via di Giacomo per rifacimento pavimentazione, completato nei tempi;
- area cani via Pontida previsto rifacimento recinzione, completato nei tempi;
- riqualificazione parco via Goglio.

La consegna dei lavori è avvenuta in data 08.07.2024 e l'intervento presso il parco di via Goglio è stato previsto successivamente all'ultimazione dei primi due. Nello specifico per il parco di via Goglio, a seguito di sospensioni/riprese lavori e giorni in più, concessi per l'esecuzione di lavorazioni in aggiunta a seguito approvazione perizia di variante senza incremento dell'importo contrattuale, il termine di fine lavori era diventato il 19.11.2024.

L'Appaltatore non ha eseguito le opere nei tempi previsti e pertanto con pec del 11.12.2024 il RUP ha inviato formale contestazione per ritardo sul completamento delle stesse. Dal giorno 20.11.24 l'impresa è stata in regime di penale per un totale di 98 giorni.

Dopo numerosi solleciti, finalmente l'impresa ha ripreso i lavori portando a termine quanto necessario, così come accertato con verbale del 26.02.2025, fatto salvo per alcune lavorazioni originariamente contestate e non eseguibili nel periodo invernale per problemi di temperatura.

Le condizioni meteo sfavorevoli di inizio primavera, in particolare per precipitazioni a carattere piovoso, hanno consentito di ultimare le lavorazioni mancati con relativa riapertura del parco solo in data 07.05.2025.

Cordialità

Valentina Giro
Assessora
Sviluppo sostenibile, Ambiente e Animali
Infrastrutture e Mobilità
Cultura e Teatro